

REGISTRO POR PROYECTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

MUNICIPIO CHILCUAUTLA
FONDO FAISM
EJERCICIO 2019

DETALLE DEL PROYECTO															Avance fisico			
FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	ESTATUS EN EL SISTEMA	Fondo	Ciclo de recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Ejercer	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
1	HID190401656500	INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE - 125521	FAISM	2019	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -		OTROS	90.00	100%	
2	HID190401656683	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO SEGUNDA ETAPA - 126092	FAISM	2019	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ -	\$ -		METROS CUADRADOS	68.85	100%	
3	HID190401656490	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE EL BETHI - 125498	FAISM	2019	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -		METROS CUADRADOS	271.91	100%	
4	HID190401655638	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS - 121705	FAISM	2019	\$ 975,680.21	\$ 975,680.21	\$ 975,680.21	\$ 975,680.21	\$ 975,680.21	\$ 975,680.21	\$ 975,680.21	\$ -	\$ -		OTROS	400.00	100%	
5	HID190401665948	CONSTRUCCION DE AULAS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO PLANTEL TUNITITLAN 2DA ETAPA - 153619	FAISM	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -		METROS CUADRADOS	155.52	100%	
6	HID190401665908	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZACUALOYA - 153532	FAISM	2019	\$ 730,000.00	\$ 730,000.00	\$ 730,000.00	\$ 730,000.00	\$ 730,000.00	\$ 730,000.00	\$ 730,000.00	\$ -	\$ -		OTROS	19.00	100%	
7	HID190401607121	INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE - 102269	FAISM	2019	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -		OTROS	80.00	100%	
8	HID190401605473	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO - 48146	FAISM	2019	\$ 1,194,469.35	\$ 1,194,469.35	\$ 1,194,469.35	\$ 1,194,469.35	\$ 1,194,469.35	\$ 1,194,469.35	\$ 1,194,469.35	\$ -	\$ -		OTROS	250.00	100%	
9	HID190401607029	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 99583	FAISM	2019	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -		METROS LINEALES	1,763.27	100%	
10	HID190201552832	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CANAL XOCHITLAN - 107058	FAISM	2019	\$ 291,648.42	\$ 291,648.42	\$ 291,648.42	\$ 291,648.42	\$ 291,648.42	\$ 291,648.42	\$ 291,648.42	\$ -	\$ -		OTROS	8.00	100%	
11	HID190201550365	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 100923	FAISM	2019	\$ 670,396.99	\$ 670,396.99	\$ 670,396.99	\$ 670,396.99	\$ 670,396.99	\$ 670,396.99	\$ 670,396.99	\$ -	\$ -		OTROS	19.00	100%	
12	HID190201552739	INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES SOLARES PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE - 106821	FAISM	2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SISTEMA POR LO CUAL SE SOLICITA SU CANCELACION				
13	HID190201550335	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS COLIBRI - 100829	FAISM	2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SISTEMA POR LO CUAL SE SOLICITA SU CANCELACION				
14	HID190201550090	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO EN ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA FRANCISCO I MADERO - 100216	FAISM	2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SISTEMA POR LO CUAL SE SOLICITA SU CANCELACION				
15	HID190201553189	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE - 107925	FAISM	2019	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -		OTROS	1.00	100%	
16	HID190201551036	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS PINOS - 102547	FAISM	2019	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ -	\$ -		METROS LINEALES	517.15	100%	
17	HID190201550191	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA - 100471	FAISM	2019	\$ 851,191.20	\$ 851,191.20	\$ 851,191.20	\$ 851,191.20	\$ 851,191.20	\$ 851,191.20	\$ 851,191.20	\$ -	\$ -		OTROS	1.00	100%	
18	HID190201550992	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL BETHI - 102458	FAISM	2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SISTEMA POR LO CUAL SE SOLICITA SU CANCELACION				
19	HID190201532952	AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 46783	FAISM	2019	\$ 735,698.33	\$ 735,698.33	\$ 735,698.33	\$ 735,698.33	\$ 735,698.33	\$ 735,698.33	\$ 735,698.33	\$ -	\$ 12.00		OTROS	1.00	100%	
20	HID190201548939	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS TERCERA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 96777	FAISM	2019	\$ 247,193.95	\$ 247,193.95	\$ 247,193.95	\$ 247,193.95	\$ 247,193.95	\$ 247,193.95	\$ 247,193.95	\$ -	\$ -		OTROS	90.00	100%	
21	HID190201549643	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE - 98751	FAISM	2019	\$ 264,844.50	\$ 264,844.50	\$ 264,844.50	\$ 264,844.50	\$ 264,844.50	\$ 264,844.50	\$ 264,844.50	\$ -	\$ -		OTROS	1.00	100%	
22	HID190201549630	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CAMINO REAL - 98722	FAISM	2019	\$ 314,622.48	\$ 314,622.48	\$ 314,622.48	\$ 314,622.48	\$ 314,622.48	\$ 314,622.48	\$ 314,622.48	\$ -	\$ -		OTROS	7.00	100%	
23	HID190201544828	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO TULA - 90895	FAISM	2019	\$ 629,943.52	\$ 629,943.52	\$ 629,943.52	\$ 629,943.52	\$ 629,943.52	\$ 629,943.52	\$ 629,943.52	\$ -	\$ -		METROS LINEALES	355.41	100%	
24	HID190201548369	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 95811	FAISM	2019	\$ 1,112,743.54	\$ 1,112,743.54	\$ 1,112,743.54	\$ 1,112,743.54	\$ 1,112,743.54	\$ 1,112,743.54	\$ 1,112,743.54	\$ -	\$ -		METROS LINEALES	2,150.00	100%	
25	HID190201544779	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOMBRES ILLUSTRES Y CINCO DE FEBRERO - 90830	FAISM	2019	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ -	\$ -		METROS LINEALES	333.51	100%	
25	TOTAL DE REGISTROS	TOTAL			\$14,053,432.49	\$14,053,420.49	\$14,053,420.49	\$14,053,420.49	\$14,053,420.49	\$14,053,420.49	\$14,053,420.49	\$0.00	\$12.00					

ESTATUS EN EL SISTEMA DE FORMATO UNICO (SFU)

ELABORA

NOMBRE: L.I.MARIELA PÉREZ GARCÍA

CARGO: AUXILIAR CONTABLE

REGISTRO	
REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	EN ESTE ESTATUS SE DEBE DE ENCONTRAR LA INFORMACION REGISTRADA
OBSERVACIONES ATENDIDAS	
OBSERVACIONES ATENDIENDOSE	
CANCELADO	
SUSPENDIDO	
TERMINADO	