

## REGISTRO POR PROYECTO

3ER. TRIMESTRE 2020

MUNICIPIO **CHILCUAUTLA**  
 FONDO **FAISM**  
 EJERCICIO **2020**

## DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	ESTATUS EN EL SISTEMA	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance fisico			
										Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
1	HID200301745858	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD EL TANDHE ASENTAMIENTO EL TANDHE - 46287	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	M2	1,118.00	100%	
2	HID200301742800	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESCUADRÓN 201 - 36212	\$ 141,000.00	\$ 141,000.00	\$ 141,000.00	\$ 141,000.00	\$ 141,000.00	\$ 141,000.00	\$ 141,000.00	ML	195.00	100%	
3	HID200301744737	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD TUNITITLÁN ASENTAMIENTO TUNITITLÁN - 40567	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	M2	436.00	100%	
4	HID200301749103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD EL CERRITO ASENTAMIENTO EL CERRITO - 55321	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	0.00	0%	
5	HID200301750479	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD EL DADHO ASENTAMIENTO EL DADHO - 59526	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	0.00	0%	
6	HID200301747180	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD LA ESTANCIA ASENTAMIENTO LA ESTANCIA - 50249	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	0.00	0%	
7	HID200301747182	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD BOXAXNI ASENTAMIENTO BOXAXNI - 50254	\$ 1,747,000.00	\$ 1,747,000.00	\$ 1,747,000.00	\$ 1,747,000.00	\$ 1,061,025.53	\$ 1,061,025.53	\$ 1,061,025.53	OTROS	0.60	60%	
8	HID200301749595	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD TEXCATEPEC ASENTAMIENTO TEXCATEPEC - 56976	\$ 236,000.00	\$ 236,000.00	\$ 236,000.00	\$ 236,000.00	\$ 236,000.00	\$ 236,000.00	\$ 236,000.00	ML	173.15	100%	
9	HID200301744589	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD EL DECA ASENTAMIENTO EL DECA - 40269	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	M2	1,252.00	100%	
10	HID200301746488	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD CHILCUAUTLA ASENTAMIENTO CHILCUAUTLA CENTRO - 47823	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	ML	0.00	0%	
11	HID200301750264	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ LA RINCONADA COLONIA - 59035	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OTROS	0.00	0%	
12	HID200301750013	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD SANTA ANA BATHA - 58328	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	0.00	0%	
13	HID200301749671	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD HUITEXCALCO DE MORELOS ASENTAMIENTO HUITEXCALCO DE MORELOS - 57245	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ 36,730.10	\$ 36,730.10	\$ 36,730.10	\$ 36,730.10	M2	27.00	10%	
14	HID200301750152	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD TEXCATEPEC ASENTAMIENTO TEXCATEPEC - 58732	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	0.00	0%	
15	HID200301750432	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. ASENTAMIENTO SELECCION EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 59404	\$ 1,102,353.00	\$ 1,102,353.00	\$ 1,102,353.00	\$ 1,102,353.00	\$ 1,015,248.37	\$ 1,015,248.37	\$ 1,015,248.37	OTROS	318.00	92%	
16	HID200301737238	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD EL MEJAY ASENTAMIENTO EL MEJAY - 29426	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 707,978.60	\$ 707,978.60	\$ 707,978.60	ML	749.00	71%	
17	HID200301750527	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD EL DONTZHI COLONIA ÁLAMOS ASENTAMIENTO ÁLAMOS DONTZHI - 59663	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	0.00	0%	
18	HID200301751801	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD LLANO PRIMERO ASENTAMIENTO LLANO PRIMERO - 63538	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	0.00	0%	
19	HID200301759701	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD TUNITITLÁN ASENTAMIENTO TUNITITLÁN - 91289	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	0.00	0%	
20	HID200301752449	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD SANTA ANA BATHA ASENTAMIENTO SANTA ANA BATHA - 65441	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	0.00	0%	
21	HID200301752532	MANTENIMIENTO DE PREPARATORIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD TUNITITLÁN ASENTAMIENTO TUNITITLÁN - 65624	\$ 485,000.00	\$ 485,000.00	\$ 485,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OTROS	0.00	0%	
22	HID200301752573	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD CHILCUAUTLA ASENTAMIENTO CHILCUAUTLA CENTRO - 65707	\$ 413,000.00	\$ 413,000.00	\$ 413,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OTROS	0.00	0%	
23	HID200301754632	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD TLACOTLAPILCO ASENTAMIENTO TLACOTLAPILCO - 71506	\$ 470,000.00	\$ 470,000.00	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OTROS	0.00	0%	
24	HID200301757640	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD TLACOTLAPILCO - 86053	\$ 384,000.00	\$ 384,000.00	\$ 384,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OTROS	0.00	0%	
25	HID200301752266	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD SANTA ANA BATHA ASENTAMIENTO SANTA ANA BATHA - 64856	\$ 763,000.00	\$ 763,000.00	\$ 763,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	0.00	0%	
26	HID200301751725	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD CHILCUAUTLA ASENTAMIENTO CHILCUAUTLA CENTRO - 63254	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	M2	343.70	100%	
27	HID200301753695	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD TUNITITLÁN ASENTAMIENTO TUNITITLÁN - 68720	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OTROS	0.00	0%	
28	HID200301754366	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD CHILCUAUTLA ASENTAMIENTO CHILCUAUTLA CENTRO - 70719	\$ 294,000.00	\$ 294,000.00	\$ 294,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OTROS	0.00	0%	
29	HID200301750678	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD EL DADHO ASENTAMIENTO EL DADHO - 60086	\$ 440,000.00	\$ 440,000.00	\$ 124,864.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	0.00	0%	
30	HID200301754572	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD TUNITITLÁN - 71365	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	0.00	0%	
31	HID200301752773	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD EL XOTHÍ ASENTAMIENTO EL XOTHÍ - 66068	\$ 593,000.00	\$ 593,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OTROS	0.00	0%	

REGISTRO POR PROYECTO

3ER. TRIMESTRE 2020

MUNICIPIO **CHILCUAUTLA**  
 FONDO **FAISM**  
 EJERCICIO **2020**

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	ESTATUS EN EL SISTEMA	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance físico			
										Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
32	HID200301752789	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD LA ESTANCIA ASENTAMIENTO LA ESTANCIA - 66139	\$ 314,000.00	\$ 314,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OTROS	0.00	0%	
33	HID200301751902	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD HUITEXCALCO COLONIA - 63811	\$ 1,615,000.00	\$ 1,615,000.00	\$ 1,615,000.00	\$ 1,615,000.00	\$ 1,615,000.00	\$ 1,615,000.00	\$ 1,615,000.00	OTROS	1.00	100%	
34	HID200301752928	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR SANITARIOS EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD ZACUALOYA ASENTAMIENTO ZACUALOYA - 66556	\$ 484,000.00	\$ 484,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OTROS	0.00	0%	
34	<b>TOTAL DE REGISTROS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$19,661,353.00</b>	<b>\$19,661,353.00</b>	<b>\$17,695,217.70</b>	<b>\$10,188,083.10</b>	<b>\$6,492,982.60</b>	<b>\$6,492,982.60</b>	<b>\$6,492,982.60</b>				

*MP*  
 ELABORA

NOMBRE: PROFR. MOISES JIMENEZ DOMINGUEZ  
 CARGO: TESORERO MUNICIPAL

ESTATUS EN EL SISTEMA DE FORMATEO UNICO (SFU)

REGISTRO
REVISION ENTIDAD FEDERATIVA
OBSERVACIONES ATENDIDAS
OBSERVACIONES ATENDIENDOSE
CANCELADO
SUSPENDIDO
TERMINADO