

ÓRGANO RECTOR:

UNIDAD PRESUPUESTAL:

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA:

ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA:

EJERCICIO DEL RECURSO:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FAISM

2025

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA

MINISTRACIONES DIRECTAS

X

Nº	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
1	HID250202528368	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ASENTADO EN SECO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE HUITEXCALCO DE MORELOS - 30462	2025/FAISM019004	CHILCUAUTLA	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%	
2	HID250302569488	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TUNITITLÁN - 117105	2025/FAISM019007	CHILCUAUTLA	\$ 2,045,089.63	\$ 2,045,089.63	\$ 2,045,089.63	\$ 2,045,089.63	\$ 2,045,089.63	\$ 2,045,089.63	100%	
3	HID250302569489	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO BODHI EN LA LOCALIDAD DE TEXCATEPEC - 110195	2025/FAISM019015	CHILCUAUTLA	\$ 547,500.00	\$ 547,500.00	\$ 547,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
4	HID250302569490	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE CHILCUAUTLA, MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA - 116365	2025/FAISM019027	CHILCUAUTLA	\$ 708,000.00	\$ 708,000.00	\$ 708,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
5	HID250302569491	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 116160	2025/FAISM019019	CHILCUAUTLA	\$ 468,000.00	\$ 468,000.00	\$ 468,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	

FDG

INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DEL GASTO

ÓRGANO RECTOR: _____

UNIDAD PRESUPUESTAL: _____

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: FAISM

EJERCICIO DEL RECURSO: 2025

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA

MINISTRACIONES DIRECTAS

X

Nº	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
6	HID250302569492	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA DE LA LOCALIDAD DE EL CERRITO - 103907	2025/FAISM019011	CHILCUAUTLA	\$ 551,000.00	\$ 551,000.00	\$ 551,000.00	\$ 551,000.00	\$ 551,000.00	\$ 551,000.00	100%	
7	HID250302569494	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN MANZANA CENTRO - 112799	2025/FAISM019022	CHILCUAUTLA	\$ 1,432,000.00	\$ 1,432,000.00	\$ 1,432,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	429600
8	HID250302569495	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO QUINTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA - 104655	2025/FAISM019013	CHILCUAUTLA	\$ 469,000.00	\$ 469,000.00	\$ 469,000.00	\$ 109,278.19	\$ 109,278.19	\$ 109,278.19	23%	
9	HID250302569496	PAVIMENTACIÓN ASFALTICÁ EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA BATHÁ - 99798	2025/FAISM019010	CHILCUAUTLA	\$ 641,000.00	\$ 641,000.00	\$ 641,000.00	\$ 641,000.00	\$ 641,000.00	\$ 641,000.00	100%	
10	HID250302569498	REABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CHILCUAUTLA, HIDALGO - 115747	2025/FAISM019029	CHILCUAUTLA	\$ 496,000.00	\$ 496,000.00	\$ 496,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	

FDG

INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DEL GASTO

ÓRGANO RECTOR: _____

UNIDAD PRESUPUESTAL: _____

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: FAISM

EJERCICIO DEL RECURSO: 2025

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA

MINISTRACIONES DIRECTAS

X

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
11	HID250302569499	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA BUENAVISTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA BATHÁ - 111029	2025/FAISM019016	CHILCUAUTLA	\$ 1,011,000.00	\$ 1,011,000.00	\$ 1,011,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
12	HID250302569500	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIÑON DE LA LOCALIDAD DE EL DECA - 110789	2025/FAISM019018	CHILCUAUTLA	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 322,282.92	\$ 322,282.92	\$ 322,282.92	53%	
13	HID250302569501	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE EL BETHI, MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA - 105635	2025/FAISM019012	CHILCUAUTLA	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%	
14	HID250302569502	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DONTZHIBI EN LA LOCALIDAD DE TEXCATEPEC - 106786	2025/FAISM019021	CHILCUAUTLA	\$ 652,500.00	\$ 652,500.00	\$ 652,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
15	HID250302569503	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MEJAY - 117438	2025/FAISM019028	CHILCUAUTLA	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	

X

[illegible]

ÓRGANO RECTOR:

UNIDAD PRESUPUESTAL:

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA:

ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA:

EJERCICIO DEL RECURSO:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FAISM

2025

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA

MINISTRACIONES DIRECTAS

X

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
21	HID250302569509	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 109196	2025/FAISM019020	CHILCUAUTLA	\$ 980,000.00	\$ 980,000.00	\$ 980,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
22	HID250302569510	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MANZANA CERRO COLORADO, LOCALIDAD DE TLACOTLAPILCO MUNICIPIO DE CHILCAUTLA - 99806	2025/FAISM019024	CHILCUAUTLA	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
23	HID250402607819	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL BETHI - 118734	2025/FAISM019017	CHILCUAUTLA	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%	
TOTAL					\$ 17,615,661.00	\$ 17,615,661.00	\$ 17,615,661.00	\$ 7,783,924.77	\$ 7,783,924.77	\$ 7,783,924.77		

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO Y/O PROGRAMA FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA.
NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.