

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Hidalgo	80	1	85

Total: 66

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Mensaje	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico	Item	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Mensur	Programa	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido		Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Sublección	Avance Mensual	Avance Anual
401015040508933	Aplicación Eléctrica En Calles Cuerpo Gobierno Distrito De Toluca Gobierno y Alfonso Estrada	0115FAL0010036	Hidalgo	Chilpancingo	Tuxtillán	Rural	Apoyos Pobres	1000 PAIS Municipal y de las Dependencias Departamentales del Sistema Federal	10-Instalaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	10-Instalaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$222,983	\$24,217	\$258,217	\$258,217	\$195,896	\$195,896	\$195,896	75.97	00	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera // Física: 100 UNIDAD QUE PAGA PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRAS DE LA URBANIZACION CON OPE.// Arquitecto

Total: 66

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Mensura	Programa Fondo Comunal - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros						Años Fiscales			Observaciones					
													Ciclo Nuevo	Reprograma	Modifica	Reasigna (Militarizado)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Acreditado		Reservado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
021616020044051	Construcción de Tomas Domiciliarias Via Rapa - 7136	7136	Midigo	Chilcaurta	Chilcaurta	Urbano	Agotaciones	2016 PAIS Municipal y de las Gobernaciones y Municipios	23-Agostaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,152,878	\$1,152,878	\$1,152,878	\$1,152,878	\$1,152,878	\$1,152,878	\$1,152,878	100.00	00	Vivienda	564	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado
021616020044903	2361 Reconstrucción de servicios con Recursos - 2367	2367	Midigo	Chilcaurta	Chilcaurta	Urbano	Agotaciones	2016 PAIS Municipal y de las Gobernaciones y Municipios	23-Agostaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$441,710	\$441,710	\$441,710	\$441,710	\$441,710	\$417,948	\$417,948	94.42	00	Otros		100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado
021616020045174	Construcción de Tanque de Agua Potable - 7336	7336	Midigo	Chilcaurta	Cerro del Corazón (El Mol)	Rural	Agotaciones	2016 PAIS Municipal y de las Gobernaciones y Municipios	23-Agostaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2016	\$448,257	\$448,257	\$448,257	\$448,257	\$448,257	\$448,257	\$448,257	100.00	00	Otros	105	100.00	100.00	Financiera / Fisical/ OMA TERMINADA FIDUCIA Y FUNDAMENTOS / Registrado
021616020045811	Ampliación Eléctrica en Calle Comercio Oficina Policial y Antenas - 7233	7233	Midigo	Chilcaurta	Autotransporte de Muebles	Rural	Agotaciones	2016 PAIS Municipal y de las Gobernaciones y Municipios	23-Agostaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$472,084	\$472,084	\$472,084	\$472,084	\$472,084	\$472,084	\$472,084	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado OMA ENDEUDADA
021616020074839	Construcción de Sanitarias en las Vías María Juárez con 1367111 - 7470	7470	Midigo	Chilcaurta	El Xital	Rural	Agotaciones	2016 PAIS Municipal y de las Gobernaciones y Municipios	23-Agostaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Sanitación	En Ejecución	2016	\$318,937	\$318,937	\$318,937	\$318,937	\$318,937	\$318,937	\$318,937	100.00	00	Financiera	72	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado
021616020074839	Ampliación de Red Eléctrica Calle Comercio - 7547	7547	Midigo	Chilcaurta	Samalope	Rural	Agotaciones	2016 PAIS Municipal y de las Gobernaciones y Municipios	23-Agostaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$318,188	\$318,188	\$318,188	\$318,188	\$318,188	\$318,188	\$318,188	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado

Total: 66

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Mensaje	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros										Observaciones				
														Ciclo Menor	Ejercicios	Modificac.	Reasignac. (Reasignado)	Compromiso	Desembolso	Ejercido	Pago	1 Anejo	Restros		Unidad de Medida	Subvención	Avance Actual (este Anejo)	
H0177040009384	Ampliación de Electrificación En Calle Santa Rosa - 13420	13420	Hidalgo	Chilpancingo	Tehuacanpec	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$480,200	\$481,974	\$481,974	\$481,974	\$481,974	\$481,974	\$481,974	100.00	00	0000	40	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros	
H0177040009387	Construcción de Nueva Firma A Base De Bloco, Construcción Con Materia Cemento Arena - 13484	13484	Hidalgo	Chilpancingo	Tehuacanpec	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$85,058	\$85,058	\$85,058	\$85,058	\$85,058	\$85,058	\$85,058	\$85,058	100.00	00	0000	3	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
H0177040009388	Construcción de diez Firmas Con Concreto - 13478	13478	Hidalgo	Chilpancingo	Tehuacanpec	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,362	\$32,841	\$32,841	\$32,841	\$32,841	\$32,841	\$32,841	\$32,841	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
H0177040009389	Mejoramiento de Sanitarias En Camino Páramo Tlaxiaco Huasteca - 13507	13507	Hidalgo	Chilpancingo	Tlaxiaco	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Edificación	En Ejecución	2017	\$153,242	\$153,242	\$153,242	\$153,242	\$153,242	\$153,242	\$153,242	\$153,242	100.00	00	Financ	147	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
H0177040009390	Construcción de Sanitarias En Camino Páramo Tlaxiaco Huasteca Camino Colorado - 13507	13507	Hidalgo	Chilpancingo	Tlaxiaco	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Edificación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Financ	60	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
H0177040009391	Rehabilitación de Cámaro De Agua Potable - 13540	13540	Hidalgo	Chilpancingo	Tlaxiaco	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$271,738	\$271,738	\$271,738	\$271,738	\$271,738	\$271,738	\$271,738	\$271,738	100.00	00	0000	833	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
H0177040009392	Mejoramiento de la Instalación Eléctrica En la Comunidad De San Sebastián Electrificación - 8238	8238	Hidalgo	Chilpancingo	Tuxtilla	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Edificación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$259,804	\$259,804	\$259,804	\$259,804	\$259,804	\$259,804	\$259,804	100.00	00	0000	270	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
H0177040009393	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Varas Calles - 13531	13531	Hidalgo	Chilpancingo	Tuxtilla	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	100.00	00	Metros Lineales	121	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
H0177040009394	Instalación De Red Eléctrica En Barrio Tlaxiaco Huasteca - 13525	13525	Hidalgo	Chilpancingo	Tuxtilla	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	100.00	00	0000	24	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
H0177040009395	Mejoramiento de Redeno De Agua Potable - 8237	8237	Hidalgo	Chilpancingo	Tuxtilla	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	00	Metros Lineales	315	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
H0177040009396	Construcción De Red Eléctrica En Calle Emilio Sagala - 13408	13408	Hidalgo	Chilpancingo	El Rosal	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$322,250	\$294,129	\$294,129	\$294,129	\$294,129	\$294,129	\$294,129	\$294,129	100.00	00	0000	27	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros: RIFPDM: Para el siguiente nivel.
H0177040009397	Construcción De Red Eléctrica En Francisco Josefa Ortiz De Domínguez Firme Agua - 13470	13470	Hidalgo	Chilpancingo	Sanaboya	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Edificación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	00	0000	23	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros: RIFPDM: Para el siguiente nivel.
H0177040009398	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Agua Residual En Camino Colorado - 8281	8281	Hidalgo	Chilpancingo	Camero Colorado	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$299,928	\$299,928	\$299,928	\$299,928	\$299,928	\$299,928	\$299,928	100.00	00	0000	422	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
H0177040009399	Construcción De Mejoramiento Hidráulico En Calle Guastacoatl - 8247	8247	Hidalgo	Chilpancingo	El Orovito	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Metros Cuadrados	37	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
H0177040009400	Aplicación De Diagramario Médico - 13458	13458	Hidalgo	Chilpancingo	Colonia Huasteca	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Salud	En Ejecución	2017	\$500,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	100.00	00	Metros Cuadrados	840	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros: RIFPDM: Para el siguiente nivel.
H0177040009401	Construcción De Mejoramiento Hidráulico En Calle La Nueva Firme Agua - 13535	13535	Hidalgo	Chilpancingo	Colonia Huasteca	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	00	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
H0177040009402	Construcción De Sanitarias En Camino Páramo Tlaxiaco Huasteca - 8235	8235	Hidalgo	Chilpancingo	Colonia Huasteca	Rural	Agotaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	10-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRERIDENCIA MUNICIPAL DE OHLIQUANTIA	Edificación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	00	Financ	85	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros: RIFPDM: Para el siguiente nivel.

Total: 11

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Mensura	Información General del Proyecto		Ejercicio	Estado	Años Financieros										Observaciones						
								Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico			Costo Mensura	Financiación	Mediación	Recaudación (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Balance	Reserva		Unidad de Medida	Subsidio	Balance Actual	Balance Anual		
MS17170200878973	Transferencia Para la Construcción de Unidades de Habitación en el Municipio General de Domingo Matos S.A. de C.V.	2017AP08-00107	Nidago	Chilacostilla	El Notal	Rural	Subsidio	018 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,151,491	\$1,151,491	\$1,151,491	\$1,151,491	\$1,151,491	\$1,151,491	\$1,151,491	\$1,151,491	100.00	0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado
MS17170200878918	Transferencia Para la Construcción de Vivienda en Santa Ana Macha	2017AP08-00106	Nidago	Chilacostilla	Santa Ana Macha	Rural	Subsidio	018 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	0	Metros Cuadrados	1,451	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado
MS17170200878909	Transferencia Para la Construcción de Unidades de Habitación en el Municipio General de Domingo Matos S.A. de C.V.	2017AP08-00108	Nidago	Chilacostilla	El Notal	Rural	Subsidio	018 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,151,491	\$1,151,491	\$1,151,491	\$1,151,491	\$1,151,491	\$1,151,491	\$1,151,491	\$1,151,491	100.00	0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado
MS17170200878927	Transferencia Para la Construcción de Unidades de Habitación en el Municipio General de Domingo Matos S.A. de C.V.	2017AP08-00109	Nidago	Chilacostilla	Touratepeque	Rural	Subsidio	018 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,244,140	\$1,244,140	\$1,244,140	\$1,244,140	\$1,244,140	\$1,244,140	\$1,244,140	\$1,244,140	100.00	0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado
MS17170200878938	Transferencia Para la Construcción de Unidades de Habitación en el Municipio General de Domingo Matos S.A. de C.V.	2017AP08-00110	Nidago	Chilacostilla	Chilacostilla	Urbano	Subsidio	018 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$420,103	\$420,103	\$420,103	\$420,103	\$420,103	\$420,103	\$420,103	\$420,103	100.00	0	Metros Cuadrados	82	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado
MS17170200878949	Transferencia Para la Construcción de Unidades de Habitación en el Municipio General de Domingo Matos S.A. de C.V.	2017AP08-00111	Nidago	Chilacostilla	Touratepeque	Rural	Subsidio	018 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$420,325	\$420,325	\$420,325	\$420,325	\$420,325	\$420,325	\$420,325	\$420,325	100.00	0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado
MS17170200878956	Transferencia Para la Construcción de Unidades de Habitación en el Municipio General de Domingo Matos S.A. de C.V.	2017AP08-00112	Nidago	Chilacostilla	La Estancia	Rural	Subsidio	018 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,304,928	\$1,304,928	\$1,304,928	\$1,304,928	\$1,304,928	\$1,304,928	\$1,304,928	\$1,304,928	100.00	0	Metros	1,390	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado
MS17170200878967	Transferencia Para la Construcción de Unidades de Habitación en el Municipio General de Domingo Matos S.A. de C.V.	2017AP08-00113	Nidago	Chilacostilla	San Juan de Matías	Rural	Subsidio	018 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$830,266	\$830,266	\$830,266	\$830,266	\$830,266	\$830,266	\$830,266	\$830,266	100.00	0	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado
MS17170200878984	Transferencia Para la Construcción de Unidades de Habitación en el Municipio General de Domingo Matos S.A. de C.V.	2017AP08-00114	Nidago	Chilacostilla	Ciudad Nueva	Rural	Subsidio	018 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,042,406	\$1,042,406	\$1,042,406	\$1,042,406	\$1,042,406	\$1,042,406	\$1,042,406	\$1,042,406	100.00	0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado
MS17170200878926	Transferencia Para la Construcción de Unidades de Habitación en el Municipio General de Domingo Matos S.A. de C.V.	2017AP08-00115	Nidago	Chilacostilla	El Boca	Rural	Subsidio	018 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$830,266	\$830,266	\$830,266	\$830,266	\$830,266	\$830,266	\$830,266	\$830,266	100.00	0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado
MS1717041041718	Transferencia Para la Construcción de Unidades de Habitación en el Municipio General de Domingo Matos S.A. de C.V.	150	Nidago	Chilacostilla	Chilacostilla	Municipal	Subsidio	018 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$745,486	\$737,484	\$737,484	\$737,484	\$737,484	\$737,484	\$737,484	\$737,484	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado: DIFEREN: Para el siguiente año.

Total: 3

Información General del Proyecto													Años Financieros						Años Físicos			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Mensaje	Programa Fondo Corralito	Programa Fondo Corralito - Específico	Ítem	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Mensura	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Millonada)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado		% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Subsección	Avance Anual	Avance Anual
0101702000879342	Transferencia Para la Construcción de Servicios Educativos En Salto Francisco Villa	2017020-00337	Hidalgo	Chilpancingo	Tuxtillán	Rural	Subsidio	015 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Similares	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y Viáticos	En Ejecución	2017	\$1,171,582	\$1,171,582	\$1,171,582	\$1,171,582	\$1,171,582	\$1,171,582	\$1,171,582	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Físical / Registrado: SIIFDOL Para el ejercicio 2017.
010170401047704	Construcción de Salto De Agua Municipal San Juan	2017040-01647	Hidalgo	Chilpancingo	Chilpancingo	Urbano	Subsidio	015 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Similares	MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,058,269	\$1,058,269	\$1,058,269	\$1,058,269	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	2,172	0.00	0.00	Financiera / Físical / Registrado:
010170401047740	Construcción De Unidad Médica Básica, Pósteros Grupo	2017040-01648	Hidalgo	Chilpancingo	Chilpancingo	Urbano	Subsidio	015 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Similares	MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO	Salud	En Ejecución	2017	\$2,999,714	\$2,999,714	\$2,999,714	\$2,999,714	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	2,172	0.00	0.00	Financiera / Físical / Registrado: